

## PLAN DE INVERSIONES Y EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2015

SERVICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN	EJECUCIÓN
ACUEDUCTO	Diagnóstico y Diseño ampliación Estación Reguladora de Presiones Sector La Caro	\$ 45.626.513	\$ 45.626.513
	Programa para Reducir el Índice de Agua No Contabilizada	35.241.660	30.368.660
	Construcción y Reposición de redes de Acueducto	170.329.816	158.490.656
	Reposición de Equipos de Bombeo	73.076.805	61.886.000
	Actualización Plan Maestro de Acueducto	1.712.000.000	1.712.000.000
	Red expresa y tanque de almacenamiento	11.079.405.674	1.766.741.977
	Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009	5.046.000	5.046.000
	Gestión, Participación, Educación Ambiental y Ciudadana	33.934.366	33.601.366
	Construcción, ampliación, remodelación y mobiliario sede administrativa	744.196.294	525.416.867
	Actualización de sistemas de información e infraestructura tecnológica	121.241.053	107.127.853
<b>INVERSIÓN ACUEDUCTO</b>		<b>14.020.098.181</b>	<b>4.446.305.892</b>
ALCANTARILLADO	Construcción y Reposición de redes de Alcantarillado	6.492.320.873	853.383.687
	Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009	5.046.000	5.046.000
	Gestión, Participación, Educación Ambiental y Ciudadana	5.075.624	5.075.624
	Construcción, ampliación, remodelación y mobiliario sede administrativa	384.677.766	290.050.410
	Actualización de sistemas de información e infraestructura tecnológica	108.591.053	99.094.653
<b>INVERSIÓN ALCANTARILLADO</b>		<b>6.995.711.316</b>	<b>1.252.650.374</b>
ASEO	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	67.321.257	60.330.924
	Construcción, ampliación, remodelación y mobiliario sede administrativa	191.902.861	155.080.345
	Actualización de sistemas de información e infraestructura tecnológica	12.108.981	11.278.581
<b>INVERSIÓN ASEO</b>		<b>271.333.099</b>	<b>226.689.850</b>
<b>INVERSIÓN A DICIEMBRE 2015</b>		<b>21.287.142.596</b>	<b>5.925.646.116</b>